

須賀小学校地域拠点施設整備の進捗状況について

令和7年11月20日(木)

教育推進課・地域支援課

くらし安全課・子育て支援課

1 実施設計について

別紙参照

※実施設計の途中段階の図面であるため、完成版ではございません。

2 整備スケジュールの変更について

別紙参照

学校施設の工事に関する交付金の内定等のスケジュールに合わせて、今年度発注を予定していた解体工事及び木材調達の時期を来年度当初に変更いたしました。

発注時期は遅れることとなりますが、校舎の完成時期は令和10年4月の予定から変更ありません。