

須賀小学校地域拠点施設整備の進捗状況について

令和7年2月13日(木)

教育推進課・町民生活課・子育て支援課

1 基本設計の策定過程

(1) 須賀小学校地域拠点施設整備推進委員会の実施

- ①9月10日(火) 配置計画について
- ②11月14日(木) 平面計画について
- ③1月9日(木) ワークショップ報告・平面計画について

(2) 地域ワークショップの実施

- ①10月26日(土) 須賀小と地域が一緒「どんなの?どんなの?」44名
- ②11月24日(日) 須賀小と地域の交流「どうする?どうする?」33名
- ③12月14日(土) 須賀小と地域の未来図を語ろう。38名

(3) 教職員・児童ワークショップの実施

- ①12月3日(火) 教職員ワークショップ
- ②1月23日(木) 児童ワークショップ

(4) 関係団体等ヒアリング

- 11月 公民館利用団体 貸出スペースに関するヒアリング(電話)
- 11月14日(木) 国納保育園ヒアリング
- 1月23日(木) かえで児童クラブ児童ワークショップ

(5) 町議会への報告等

- 8月22日(木) 全員協議会 スケジュール等の報告
- 9月10日(火) 町議会議員との意見交換会の実施
- 11月21日(木) 全員協議会 経過報告
- 2月13日(木) 全員協議会 経過報告

2 ワークショップの報告

別紙参照

3 基本設計における設計図面案について

上記、ワークショップ、ヒアリング等を通して、基本設計図面案の作成をいたしました。2月末の完成に向けて、細部の調整を行っております。

4 今後のスケジュール

- (1) 令和6年度 基本設計
- (2) 令和7年度 実施設計
- (3) 令和8年度・9年度 解体・工事
- (4) 令和10年度 開校（予定）