

## 須賀小学校地域拠点施設整備の進捗状況について

令和7年5月22日(木)

教育推進課・地域支援課

くらし安全課・子育て支援課

## 1 基本設計の完成

令和7年2月に須賀小学校地域拠点施設基本設計が完成しました。

※基本設計図面 別紙

※計画平面図 38億3590万円（建設、解体、外構含む）

## 2 須賀小学校地域拠点施設整備に向けた今年度の体制

今後は4課の連携により推進いたします。

（教育推進課、地域支援課、くらし安全課、子育て支援課）

## 3 須賀小中学校歩道橋工事の実施について

12月議会において補正予算を承認いただいた須賀小中学校歩道橋工事について、屋根等の一部撤去作業が完了いたしました。



## 4 今後のスケジュール

## (1) 令和7年度 実施設計（～12月）

- ・須賀小学校地域拠点施設整備推進委員会の開催
- ・教職員・児童ヒアリングの実施
- ・学童保育所ヒアリングの実施
- ・地域コミュニティ施設運営の検討

## (2) 令和8年度 解体・建築工事

## (3) 令和9年度 建築工事

## (4) 令和10年度 開設