

資料 1

須賀小学校地域拠点施設整備の進捗状況について

教育推進課・地域支援課

くらし安全課・子育て支援課

1 整備工事費について(継続費の設定)

整備に複数年を要するため、建築工事費及び施工監理業務委託料等の支出について、予算上の措置として、継続費を設定いたします。令和8年度当初予算案に計上し、3月議会でご審議いただく予定です。

【整備工事費(継続費)】(小中学校適正配置事業)

年度	年割額	主な内容
令和8年度	1,967,462,000円	解体・建築、施工監理、道路拡幅等
令和9年度	2,299,713,000円	建築
令和10年度	588,363,000円	解体、外構
総額	4,855,538,000円	

2 工事スケジュール

別紙参照

3 実施設計の概要について

(1)設計図面

別紙参照


※実施設計の途中段階の図面であるため、完成版ではございません。

(2)面積

①学校施設	約3,940m ²
②地区コミュニティ施設(専有部分)	約150m ²
③学童保育所施設	約360m ²
④共有施設(学校、地区コミ、学童)	約650m ²
⑤体育館等	約1200m ²
合計	約6,300m ²


今後の須賀小学校地域拠点施設整備スケジュール

令和8年2月12日 宮代町教育推進課



【STEP 1】校舎先行解体工事中


(令和8年7月～12月末)



第1・2校舎を既存利用しながら、第3・4校舎及び学童保育所、プールを解体する。

【STEP 2】校舎・体育館棟建設工事中


(令和8年10月～令和10年2月末)



第3・4校舎及び学童保育所、プールの解体後、新施設を建設する。

【STEP3】校舎と既存体育館解体改修工事中


(令和10年5月～9月末)



新施設への引越し後、既存の第1・2校舎を解体する。
既存小学校体育館も解体し改修工事を行う。

【STEP4】外構工事

(令和10年8月～令和10年12月末)



校庭及び体育館跡地の整備を行う。

The timeline chart illustrates the sequential phases of the project:

- STEP 1 校舎先行解体工事中** (Heisei 7, Month 1 to Reiwa 8, Month 8)
- STEP 2 校舎・体育館棟建設工事中** (Reiwa 8, Month 9 to Reiwa 9, Month 8)
- 既存小学校体育館と解体し改修工事を行つ。**
- STEP 3 校舎と既存体育館解体改修工事中** (Reiwa 9, Month 9 to Reiwa 10, Month 4)
- STEP 4 外構工事** (Reiwa 10, Month 5 to Reiwa 11, Month 1)

Key milestones marked on the timeline:


- 令和7年** (Heisei 7)
- 令和8年** (Reiwa 8)
- 令和9年** (Reiwa 9)
- 令和10年** (Reiwa 10)
- 入札・契約手続き** (Bidding and Contracting Process)
- 学童保育所とプールを先行解体** (Demolition of Kindergarten and Swimming Pool)
- 第3・4校舎を解体** (Demolition of 3rd and 4th School Buildings)
- 工期 6か月** (6-month Construction Period)
- 令和10年4月開校・開館** (School Opening and Gymnasium Grand Opening in April of Reiwa 10)
- 実施設計** (Implementation Design)
- 工事に必要な木材を調達し、都度現場に搬入** (Procurement of construction materials and delivery to site)
- 工期 17か月** (17-month Construction Period)
- 資材調達 (参考)** (Material Procurement (Reference))
- 校舎(第1校舎・第2校舎)と既存体育館解体改修工事** (Demolition and Renovation of School Buildings (1st and 2nd) and Existing Gymnasium)
- 入札・契約手続き** (Bidding and Contracting Process)
- 第1・2校舎と小学校体育館の解体** (Demolition of 1st and 2nd School Buildings and Primary School Gymnasium)
- 工期 5か月** (5-month Construction Period)
- 令和11年1月グランドオープン** (Grand Opening in January of Reiwa 11)
- 外構工事** (Exterior Work)
- 第1・2校舎と小学校体育館跡地の外構整備** (Exterior work at the site of the demolished 1st and 2nd School Buildings and Primary School Gymnasium)


Annotations indicate specific events and timelines:

- 第1・2校舎のみで学校運用開始** (School operation begins using only the 1st and 2nd school buildings).
- 令和10年4月開校・開館** (School opening and gymnasium grand opening in April of Reiwa 10).
- 令和11年1月グランドオープン** (Grand opening in January of Reiwa 11).

現段階の変更案であり、今後予定が変わる可能性があります。

交付金内定（予定）





■ 校舎部分
■ 地域コミュニティ施設専有
■ 地域コミュニティ施設と学校の共有
■ 学童保育所の専有
■ 学童保育所と学校の共有
□ 屋内体育館棟、体育倉庫、ゴミ庫

設備架台 □ 100×50×20×2.3
架台A L=3400 2か所
架台B L=1200 2か所
架台C L=2200 2か所
架台D L=5400 2か所
架台E L=6200 2か所

◆ 主要出入口を示す	○ TA 堅壁-A (特記外**φ) ガルバリウム製	特定防火設備 (常閉)	消 消火器 (置き型)
△ 出入口を示す	○ TB 堅壁-B (特記外**φ) Tミ製	特定防火設備 (常閉、遮煙性能有)	■ 屋内消火栓 (設備工事)
±0 各階床レベルからの仕上高さを示す (特記外±0)	○ TC 堅壁-C (特記外**φ) 硬質塗ビ管VP100φ ■ RD ルーフドレイン (横引き)	特定防火設備 (常閉、遮煙性能有) 特定防火設備 (常閉、遮煙性能・遮熱性能有)	■ 屋外消火栓 (設備工事) □ 避難器具: 救助袋 垂直式
□ OAフロア	○ 06 落とし口	法2条9号の二 口に規定する防火設備	SS 鋼製シャッター
床下点検口 600角 アルミ製 カラーフ共	■ 排水溝W150 (鋼製グレーティング蓋)	煙感知器連動装置付	FS シートシャッター
マネール 600φ 鋳鉄製 SUSカラーフ共	***** 設備目隠しフェンス (H2000)		SP 可動間仕切
回 デッキ部床下点検口 600角			DP 移動間仕切

株式会社 東畠建築事務所
TOHATA ARCHITECTS & ENGINEERS, INC.

設計番号	作成日	種別/備考	工事名称	図面番号
20250043	2025.12		須賀小学校地域拠点施設建設 第3・第4校舎等解体及び建築工事	
一級建築士 NO.273069	一級建築士 NO.343695	一級建築士 NO.345792 構造設計一級建築士 NO.9786		図面名称 2階平面図
高木 耕一	久保 久志	建築設備士 NO.09E1-0256YY		縮尺 A1: 1/200 A3: 1/400
		中牟田 昌慶		A025
		三宅 光義		