

須賀小学校地域拠点施設整備の進捗状況について

令和8年7月2日(木)

教育推進課

工事入札の経過報告について

1 入札結果について

「須賀小学校地域拠点施設建設 第3・第4校舎等解体及び建築工事」について、入札を実施し、6月10日(水)に開札しました。結果は以下のとおりです。

業者名	第1回	第2回
岩崎・木下特定建設工事共同企業体	予定価格超過	辞退
古郡・中村特定建設工事共同企業体	予定価格超過	予定価格超過
松永・金子特定建設工事共同企業体	予定価格超過	辞退
高元・鈴木特定建設工事共同企業体	辞退	—
和光・大勇特定建設工事共同企業体	予定価格超過	辞退

※予定価格は非公開としています。

2 工事延期と今後のスケジュールについて

入札が成立しなかったため、当初スケジュールより工事開始が延期となります。現在、再度の入札に向けて仕様等の精査を行っています。具体的なスケジュールが決まりましたら、改めてお知らせいたします。