

様式第2号(第9条関係)

会 議 録

附属機関等の名称	須賀小学校地域拠点施設整備推進委員会	
会 議 の 名 称	第7回須賀小学校地域拠点施設整備推進委員会	
開 催 日 時	令和8年7月14日(火) 午後7時00分から午後8時02分	
開 催 場 所	宮代町役場202会議室	
出席委員の氏名	佐々木誠委員長、小澤 香保里副委員長、六平亘委員、瀬尾広行委員、日下部麻衣委員、土屋芳視委員、唐松奈津子委員、星野花恵委員、宍戸ゆみ委員、諸星香代子委員、荒木義雄委員	
欠席委員の氏名	川野達則委員、上田悟委員、斎藤夏未委員	
出席職員の名 職・氏名	(事務局) 飯山 保孝 教育推進課長、小林知弘 地域支援課長、新井庸一 くらし安全課長、柴崎記代子 子育て支援課長、高橋道彰 教育推進 課主査、指田瞭 教育推進課主任、東條良太 教育推進課技師、多田 汐里 教育推進課主事 (須賀小学校地域拠点施設実施設計業務委託受託業者) 株式会社東畑建築事務所 久保久志、門脇寛子	
会議の公開・非公開	☒ 公開 ☐ 一部公開 ☐ 非公開	
一部公開又は 非公開の理由		
傍聴の可否	☒ 可 ☐ 否	
傍聴者の人数	0人	
会議資料の名称	次第 須賀小学校地域拠点施設整備の進捗状況について	
会議録の作成方法	☒ 全文記録 ☐ 要点記録 ☐ 録音テープ	
審 議 の 内 容 (発言者・発言内容・ 決定事項等)	高 橋 主 査	それでは、第7回須賀小学校地域拠点施設整備推進委員会の方を開会させていただきます。本日は、ご多用のところ、また暑い中、ご出席いただきまして、ありがとうございます。それでは、次第に沿って進めさせていただきますと思います。 まずはじめに、新井町長からご挨拶をお願いします。

	町長	皆様こんばんは。大変お疲れのところお集まりいただきまして本当にありがとうございます。須賀小学校地域拠点施設整備推進委員の皆様、本日お集まりいただきまして、また、新たに4名の方に委員をお引き受けいただいたこと、感謝申し上げます。よろしくお願ひしたいと思います。 昨年度は、設計者の株式会社東畑建築事務所の主導のもと、実施設計を完了しました。今は計画を延期しておりますけれども、ここまで来るのに子供たちから一般の方、学校の先生、多くの方に、ワークショップに参加いただいて、出来上がった形でございます。今、宮代にとって、そして須賀地区にとって、公民館の機能、児童館の機能、学童の機能を併せ持った、今一番必要な施設です。 この設計に基づいて6月10日に入札を行ったのですが、1回目2回目ともに不落となり、入札者が決まりませんでした。物価高、資材の高騰、中東の戦争などの影響で日々物価が上がっています。また、建設工事にかかる人件費等、労務費も上がっていて、先行きが見えない不安もあるのですが、今職員が秋か冬頃に再入札を執行できるよう調整しております。 入札が不落になったことにより、大変申し訳ないのですが、開校時期が延期してしまいます。町長としてもご迷惑かけることばかりで申し訳ないと思っております。深くお詫び申し上げます。 実現したい思いは皆様と一緒にございます。今日は入札の状況の報告や、今後のスケジュール等ご説明させていただきますので、皆様のご意見をいただければと思います。株式会社東畑建築事務所の方も出席されていますので、開校実現に向けて、良いアドバイスいただければと思います。ぜひ皆様と一緒に良いもの作っていかれたらと思います。皆様よろしくお願ひします。
	高橋主査	ありがとうございます。 続きまして、委員長の佐々木先生から挨拶をお願いします。
	佐々木委員長	はい、こんばんは。前回の3月から4か月ほど経ちました。当初の予定は7月着工でしたが、今町長からお話あったように、計画が延期している状況です。しかし、ピンチはチャンスとも言いますので、延期した半年をプラスにとらえることが大事だと思っています。 この須賀小学校地域拠点施設は、コミュニティセンター機能等を兼ね備えています。世の中では人口が減り税収も減っているという中で、公共施設の整備がなかなか難しい状況です。その中で建物の複合

		化が一つの答えになっています。 加えて、宮代町の公共施設マネジメント計画の中では、須賀小学校を拠点として小学校機能だけでなく、人々が集まって、周辺も含めてエリアの中核になっていくことが期待されています。 宮代町の第5次総合計画の後期実行計画では、地域コーディネーターを含めて地域の皆様の活動の背中を後押しするような計画になっています。 この事業はかなり期待されますので、今後建設の期間に色々なアイディアで盛り上げていく可能性もあると思っています。ピンチをチャンスに変えて良い助走期間になればと思っています。この整備推進委員会は、今後もまだまだ続きますけども皆様と一緒に楽しく色々なアイディアで盛り上げていきたいと思っていますのでどうぞよろしくお願いいたします。
	高 橋 主 査	ありがとうございます。 次第2に入りまして。委嘱状の交付をさせていただきます。今年度より新たに委員になった方につきまして、町長から委嘱状の交付をさせていただきます。 ～委嘱状を交付～
	高 橋 主 査	ありがとうございました。 新井町長につきましては、所用のためここで退席させていただきます。
	町 長	皆様どうぞよろしくお願いいたします。 失礼します。
	高 橋 主 査	続きまして、次第3、委員の紹介です。今回から新たに委員になられた方がいらっしゃいますので、委員の皆様の自己紹介のほうをしていただきたいと思います。佐々木委員長のほうから時計周りをお願いいたします。 ～自己紹介～
	高 橋 主 査	続きまして、次第4、副委員長の選出です。令和7年度に副委員長としてご尽力いただいた森山委員が退任することとなりました。つきましては須賀小学校地域拠点施設整備推進委員会設置要綱の第5条に基づき、委員の皆様の互選により、新たに副委員長を決定していただきます。 副委員長の役割は、委員長を補佐し、委員長が欠席の場合に、委員長の代理として議事の進行をしていただくこととなっております。副委員長を選出い

		ただきたいと思いますが、自薦・他薦等があれば、挙手をお願いします。 自薦他薦ともに、ないようですので、事務局から提案という形でもよろしいでしょうか。そうしましたら須賀中学校PTAの小澤様にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
	佐々木委員長	異議なし。
	高橋主査	ありがとうございます。小澤様から、一言就任のご挨拶をお願いいたします。
	小澤副委員長	昨年度までは、副委員長の森山様と一緒に会議に参加したり、PTAでも交流はありましたので、退任されたことは残念に思います。本来であれば日下部会長が適任と思ったのですが、私はこの委員の2年目ですので、副委員長を責任もって務めさせていただきたいと思います。よろしくをお願いいたします。
	高橋主査	よろしくをお願いいたします。 ありがとうございました。それでは、ここからの進行につきましては、委員長の佐々木先生にお願いさせていただきます。 皆様、ご協力ありがとうございました。
	佐々木委員長	ここからは進行を私が進めさせていただきます。次第の5番目、須賀小学校地域拠点施設整備の進捗状況について、事務局から説明をお願いします。
	指田主任	次第の5 須賀小学校地域拠点施設整備の進捗状況については教育推進課の指田から報告のほうさせていただきます。皆様、お手元の資料3枚目にA4の両面刷りの印刷物があると思います。こちらに沿ってご報告をさせていただきます。報告事項が5つございます。 まず1つ目に入札の結果についてです。須賀小学校地域拠点施設建設 第3・第4校舎等解体及び建築工事につきまして、6月10日水曜日に開札をいたしました。しかし結果は不落となり、結果は以下の表のとおりでございます。5つの工事共同企業体に参加の表明していただきましたが、結果は第1回、第2回とも全業者が予定価格超過、もしくは辞退でした。残念ながら不落となってしまいました。 2つ目の報告事項でございます。工事延期と今後のスケジュールについてです。入札が成立しなかったため、当時のスケジュールよりも工事が延期となります。現在、再度の入札に向けて仕様などの精査を行っています。具体的なスケジュールが決まりましたら、町から改めてお知らせしたいと思います。

		よろしくお願いいたします。 3つ目の報告事項です。須賀小学校第3校舎、第4校舎お別れ会の延期についてです。建築工事の入札が不落になりましたので、もともと今月にお別れ会を実施しようと予定しておりましたが、こちらも延期となります。開催日時が決まりましたら、改めて町からお知らせいたします。 ～荒木委員入室～ この状況でも着実に進んでいる業務が、4つ目の報告事項の木材調達業務です。須賀小学校地域拠点施設建設工事に使用する埼玉県産木材について、その調達を公募型プロポーザルで実施しました。その結果「株式会社篠原商店 埼玉支店」から参加表明がありました。5月18日月曜日に一次審査、6月5日金曜日に二次審査を実施しましたが、審査の途中で建築工事の入札が不落になりましたので、木材調達の契約候補者決定は今保留としております。審査結果、点数につきましては以下のとおりでございます。 最後の報告事項は裏面でございます。こちらはこれからの話になります。須賀小学校職員室等の移転についてでございます。建築工事の入札は不落になりましたが、当初の予定どおり令和8年度夏休み期間中に職員室と校長室の移転を行います。この移転により、第3校舎、第4校舎に学校機能は無くなりますので、今後、建築工事やるときには、円滑に第3校舎、第4校舎を解体ができます。 事務局からの報告事項につきましてはこの5つで以上になります。ここまでの私の説明で、確認事項、質問などはございますか。
	指 田 主 任	
	佐々木委員長	東畑建築事務所さんの方から何か補足ありますか。
	東畑建築事務所 久保氏	不落になってしまった件ですが、これは埼玉だけでなく全国的な話で、中東情勢の影響を建築業界が最も受けています。物資や労務費等の高騰が続いている中で、私どもが関わっている全国のプロジェクトでも1回目に応札があるプロジェクトは少ないです。 不落のプロジェクトが多い中で、それぞれの自治体の次の一手で行うことは、仕様の見直し、スケジュールの延期をして、何とかプロジェクトを進めることです。僕たちも業務に取り掛からせていただいている中で、やきもきする気持ちもあると思いますが、ご協力いただければと思っています。

		材料費高騰の話はテレビでも言われていて、ナフサ由来の材料で、具体的なものは、断熱材、シンナー塗料、防水材などです。加えてガソリンの価格も上がっているの、輸送費が上がっている。他には、製造費、セメントや鉄筋、配管の製造コストが上がっている状況です。他にも色々ありますがマニアックな話になりますのでこの場では控えます。
	佐々木委員長	はい。ありがとうございました。 では、皆様から気になる点はありますか。
	土 屋 委 員	理由はもちろんわかっているのですが、業者さんが辞退となっています。業者さんが辞退されている状況で、今後の対応はどのように考えているのでしょうか。
	指 田 主 任	私からご説明させていただきます。おっしゃる通り、全ての業者が、1回目、2回目入札ともに、予定価格超過または辞退されています。 今後、入札を成立する確率を上げる方法ですが、1つが仕様書等の見直す方法があります。機能は損なわずに安価な仕様に見直せる所があれば、調整する予定です。 もう一つは入札の公告の条件の変更です。前回の入札では、共同企業体のみ入札参加できましたが、今回は単体企業でも入札参加できるように変更する可能性があります。 応札を増やすために様々な方法がありますので、町としてできる努力はしていきたいと考えております。
	土 屋 委 員	まだ検討してもらえる業者さんがあるという理解でよろしいでしょうか。
	指 田 主 任	以前からこの事業に興味関心があるとお声がけいただいている業者さんはいます。
	土 屋 委 員	ありがとうございました。
	佐々木委員長	他にいかがでしょうか。 関連して私からですが、仕様書の見直しを今後検討することですが、これまでのイメージが変わってしまうのではないかと心配があると思います。その辺りの現状と今後の可能性を伺いたいです。
	㈱東畑建築事務所 久保氏	今は仕様変更の提案をしている状況です。例えば、外構の床の舗装の仕様を変える等の提案はしています。

	佐々木委員長	ありがとうございます。 他にいかがでしょうか。 ～諸星委員入室～
	宍戸委員	模型が変わる可能性はありますか。
	機東畑建築事務所久保氏	影響が見えにくいところで仕様の変更を提案しております。
	小澤副委員長	入札が成立しなかったため、解体工事が延期となるのは仕方がないことですが、現場のPTA会長として今通っている子供たちの状態がすごく心配です。校長先生はじめ現場の方の意見やリアルな声はありますか。新しいことに向けて前向きに考えていくものですが、今困っていることや不便に思っているという声を聞いておきたいなと思います。何か校長先生ございますか。
	佐々木委員長	六平校長先生、お願いいたします。
	六平委員	学校としては今できることをやっていくことが大切だと考えております。夏休み中に第3校舎から職員室と校長室を第1校舎に移す予定で、先ほども荷造り作業と引っ越しを進めているところでした。 限られたスペースで教育活動を進めていく中でも豊かな学びが実現できるように我々も学校活動を展開していきたいと考えております。須賀中学校さんとも、これまで以上に連携していきます。 昨日、非行防止教室があり、須賀小学校の体育館にはエアコンがついてないのですが、須賀中学校さんの体育館を快く貸していただきました。体育の授業でも須賀中学校が使用しない時間は使っても良いですよとありがたいお言葉をいただいております。今後も須賀中学校さんと協力しながら学校活動を続けていきたいと思っております。 これまでは第1校舎から第4校舎まで使いましたが、今は空き教室が限られていますので、今までと比べると窮屈感がありますが、早く入札や工事が進んでくれたらありがたいなと思っています。
	小澤委員	教室は足りている状態ですか。授業は普通に行えていますか。
	六平委員	問題なく授業は行えています。
	小澤委員	ありがとうございます。
	日下部委員	須賀小学校の6年生の教室には、洋式のトイレが

		なくて、トイレを我慢する児童が多いという相談を受けています。小さい学年の頃から洋式トイレを使っている子が多いので、和式トイレになじまず家に帰るまでトイレを我慢する児童がいるようです。 特別支援クラスの児童も同じ状況で、そのような心配が保護者から出ています。 あとは運動会について、小学校の運動会は須賀中学校さんの校庭を借りる予定だったと思います。6年生は卒業してしまうので最後に須賀小の校庭で運動会をやりたいという思いがあります。工事の進捗具合によって日時はどうなるのか、PTAはどう動いたらいのか、ある程度目途を立ててもらえたら嬉しいです。
	佐々木委員長	ありがとうございます。
	高橋主査	スケジュールに関しては調整しております。確定し次第報告させていただきます。
	穴戸委員	中学校について、美術の授業をコンピューター室でしている関係上、木くずを出す授業が制限されていると聞いています。美術室はコンピューター室ではなく、違う教室を使用することはできないのでしょうか。
	指田主任	昨年度、美術室を1階から2階のコンピューター室に移動させていただきました。空き教室がほとんど残っていない状況で、唯一コンピューター室のみ移転が可能でした。 ただ、元コンピューター室ですので、どうしてもサーバーの移動はできませんでした。その関係から木くずはあまり出さないように配慮していただいていると見受けられます。 授業そのものに大きな支障はないと思われますが、一部やりづらさを感じさせてしまっていることは、美術の先生含め須賀中学校さんに対しては色々ご迷惑をおかけしていると感じているところです。我々としてもできるだけ早く新しいスケジュールを報告したい思いです。
	諸星委員	学童で抱えている児童は89人います。夏休みは短期入所で11名入ってくるので100名になります。本来は3クラスになる人数ですがけれども2クラスで運用しています。狭い教室で運営しておりますので、少々トラブルが起きたり、少し居心地の悪さはあると思っています。 ただ、この状況でも、学童の場所を提供していただけたことに感謝しております。 先日、トイレが詰まってしまい、今回もトイレの

		工事ということで旧保育施設のトイレを使っています。もう1日断水してトイレの工事をする日があるので、また旧保育施設のトイレを使って対応します。トイレ工事に関しては町の方が業者を手配してくれて感謝しております。 今年、中学校で外壁の工事が入っていて、今足場を組んでいるのですが、工事期間が12月までと聞いています。夏休み中は、子供たちが過ごす時間帯に、足場を組む音や、外壁をガンガン叩く音が聞こえたり、ベランダを通る人たちがいますので、職員も不安を感じております。 予定では、須賀小学校の建替工事の影響で小学校の校庭は夏休み中使えず、中学校の校庭も部活をやっていると、子供たちは外に出られないので、部屋は密の状態を十何時間も耐えなければならないと思っていました。しかし、入札が不落になったので、小学校の校庭を使ってもいいと小学校の先生から許可いただいて、小学校の校庭で涼んだり、外で遊ぶので、最初の不安はだいぶ軽減されています。 ただ、最近エアコンが急に使用できなくなってしまう、今日は35度を超える気温だったので、部屋の中は大変でした。準備室のエアコンは使用できたので、風を送る等して、何とか凌いでいます。 明日エアコン業者が来て修理していただけるので、エアコンの問題が無くなれば夏は何とか過ごせると感じています。子供たちは大変な思いはしていますが、新しい場所を楽しんでいる側面もあります。町の職員にも環境を整えていただいていますし、小学校の先生や中学校の先生も学童に対して理解いただいているので、感謝しています。今後ともよろしくお願いいたします。以上です。
	佐々木委員長	よろしいでしょうか。他にありますでしょうか。 地域コミュニティセンターがあるということで、地域支援課さんのほうでも何か準備を進めているかと思うのですが、前回から何か進捗はありますか。
	小 林 課 長	入札の影響を心配しています。なかなか実際には動きが定かにならないため、あまり具体的な動きを取ってしまうとソフト的な展開に関して、さらに変更があるとよくないということで、今は歩みを止めている状態です。もう少し具体的に見えてきたらすぐに動き出せるように準備しています。
	佐々木委員長	ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 先ほどの4番の資料の木材調達で、1次審査2次審査というところで、点数があり、今、契約候補通知は保留とのことですが、入札が不落にならなければ契約できたのでしょうか。

	指 田 主 任	点数については高得点でした。入札が不落になれば問題なく契約できる点数です。
	佐々木委員長	契約が遅れることによって何か問題は無いでしょうか。
	指 田 主 任	その点については、篠原商店さんとヒアリングしております。契約時期が遅れてしまうことに対して、特に問題はないと篠原商店さんからお言葉はいただいています。
	佐々木委員長	ありがとうございます。他にいかがでしょうか。
	星 野 委 員	解体工事は、絶対に夏休み中でなければならぬスケジュールになるのでしょうか。もし、夏休み中から離れた時期に入札業者が決まったとしたら、次の夏休みまで解体工事ができないということはないのでしょうか。
	高 橋 主 査	学校機能は全て第1校舎と第2校舎に移りますので、その点は大丈夫です。
	佐々木委員長	他にいかがでしょうか。 特になければ、せっかく模型があるので、みんなでお話ししたいのですが、時間も残されておりませんので、最後に東畑さんから何かコメントがあれば、いただきたいです。
	機東畑建築事務所久保氏	頑張らせていただきます。
	佐々木委員長	色々大変かと思いますが、1日も早い開札に向けてよろしく願いいたします。 それでは、次第の5が終わりということとさせていただきますして、次第6その他でございますが、何かありますでしょうか。
	小 澤 委 員	将来的に須賀中学校はどうなりますか。統廃合で中学校が1つになるという話がありますか。
	高 橋 主 査	将来的に中学校を1校にするのは決まっていますが、学校の再編については令和9年度から再検証いたします。
	小 澤 委 員	少子化の影響で、このまま中学校3校を運営していくと、クラス数は少なくなっていくと思いますし、生徒数も少なくなってしまう。将来的にはそうなってしまうのも仕方ないという現実もありつつ、先日、須賀中学校が創立80周年記念で航空写真を含

		めた全生徒の写真を撮って、クリアファイルを記念で作らせていただきました。 須賀中学校と須賀小学校が映るような航空写真を載せさせていただいて、出来上りを校長先生と学校運営の皆様で見たのですが、立地がすごく良いなと話しました。小中一貫を教育委員会で謳わせていただいている中で、小学校と中学校が隣り合わせでいて、教育ができるというのは親としても良いと感じますし、地域拠点施設として須賀小学校が新しくなるのに、中学校が無くなってしまうのはもったいないと感じています。 体育館においても、小学校と中学校が繋がっていることは良い立地だとお声をいただきます。何かあったときに小学校と中学校の両方が使えるのは便利でした。 将来的に宮代町の中心に中学校が1校残ると思われますが、今の須賀小中学校の立地を考えると、須賀小学校に通わせたら、隣の中学校に通わせたい保護者の思いはあります。須賀地区の保護者と、地域の意見です。そのような意見を拾っていただきたいなと思いますので、ぜひ宮代町のために検討をお願いします。
	佐々木委員長	他には何かありますでしょうか。事務局からは何かありますか。
	高橋主査	特にありません。
	佐々木委員長	皆様のおかげで進行できました。どうもありがとうございました。以上を持ちまして、第7回須賀小学校地域拠点施設整備委員会を閉会したいと思います。ありがとうございました。
その他必要事項		