

須賀小学校地域拠点施設整備の進捗状況について

令和8年7月14日（火）

教育推進課

1 入札結果について

「須賀小学校地域拠点施設建設 第3・第4校舎等解体及び建築工事」について、入札を実施し、6月10日（水）に開札しました。結果は以下のとおりです。

業者名	第1回	第2回
岩崎・木下特定建設工事共同企業体	予定価格超過	辞退
古郡・中村特定建設工事共同企業体	予定価格超過	予定価格超過
松永・金子特定建設工事共同企業体	予定価格超過	辞退
高元・鈴木特定建設工事共同企業体	辞退	—
和光・大勇特定建設工事共同企業体	予定価格超過	辞退

2 工事延期と今後のスケジュールについて

入札が成立しなかったため、当初スケジュールより工事開始が延期となります。現在、再度の入札に向けて仕様等の精査を行っています。具体的なスケジュールが決まりましたら、改めてお知らせいたします。

3 須賀小学校第3校舎、第4校舎お別れ会の延期について

建築工事の入札が不落になったため、お別れ会の開催を延期します。開催日時が決まりましたら、改めてお知らせいたします。

4 木材調達業務について

須賀小学校地域拠点施設建設工事に使用する埼玉県産木材について、公募型プロポーザルを実施した結果「株式会社篠原商店 埼玉支店」から参加表明がありました。5月18日（月）に一次審査、6月5日（金）に二次審査を実施しましたが、建築工事の入札が不落になったため、契約候補者決定は保留としております。審査結果は以下のとおりです。

参加業者	一次審査	二次審査
(株)篠原商店 埼玉支店	48.2/65	170.8/200

5 須賀小学校職員室等の移転について

建築工事の入札は不落になりましたが、当初の予定どおり令和8年度夏休み期間中に職員室及び校長室を移転します。この移転により、第3校舎及び第4校舎に学校機能は無くなりますので、今後、建築工事の際には、円滑に第3校舎及び第4校舎を解体できます。

