

須賀小学校地域拠点施設整備の進捗状況について

令和8年8月20日(木)

教育推進課

1 再度の入札の実施について

「須賀小学校地域拠点施設建設工事」について、8月21日(金)に公告を行います。

主な変更点等

(1) 電気設備工事・機械設備工事、学童保育所棟解体工事の統合

電気設備工事・機械設備工事について、分離発注を予定しておりましたが、統合して一つの工事として発注することといたしました。併せて、子育て支援課が実施予定であった学童保育所棟の解体工事を統合いたしました。

これにより管理費などの諸経費を圧縮いたしました。

(2) 参加資格の拡大

参加資格について、町内事業者を含む2者によるJVを要件としていましたが、単独事業者でも参加できることといたしました。

また、埼玉県内に本店、支店又は営業所を置く者を要件としていましたが、所在地の要件をなくしました。

(3) 一部仕様等の変更

壁や床、天井の材質や仕様の見直し、陶製レリーフの取りやめ、一部家具や備品の取りやめ、外構の仕上げ等の変更を行い、資材に係る経費を圧縮いたしました。

また、残土置き場の明示など、一部仕様を詳細表示しました。

※公告前の情報のため、予定価格に係る部分など、詳細にご説明できない内容もあります。ご了承下さい。

2 今後のスケジュールについて

令和8年8月21日	公告
令和8年10月23日	開札
令和8年11月	議会審議
令和8年12月	工事開始
令和10年9月(予定)	新施設開設